

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๐๕๑



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการเงินสำรองจ่ายและจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางลำน้ำ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๐๐/ว ๓๙๙
ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานสิ่งกีดขวางลำน้ำ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติส่งสรุปผลการประชุมติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานในการดำเนินการปรับปรุงสิ่งกีดขวางลำน้ำในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง ๑๑๑ แห่ง ตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ความว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรายงานว่ามีสิ่งกีดขวางลำน้ำ ๕๙ แห่ง มีของหน่วยงานอื่นร่วมอยู่ด้วย ๒๒ แห่ง (กรมทางหลวงชนบท ๓ แห่ง กรมชลประทาน ๑๘ แห่ง การรถไฟแห่งประเทศไทย ๑ แห่ง) เหลือที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๗ แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ แห่ง ไม่มีผลกระทบ ๑๘ แห่ง และรองบประมาณอีก ๑๑ แห่ง ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เคยเสนอของบกลางไปที่สำนักงบประมาณ และสำนักงบประมาณแจ้งว่าให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้งบประมาณของหน่วยงานก่อน หากไม่มีงบประมาณดังกล่าวแล้วจึงของบกลาง ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเงินเหลือจ่าย และสำนักงบประมาณแจ้งว่า หากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่มีเงินเหลือจ่าย และจำเป็นต้องของบกลางให้มีความพร้อมแบบ รุปรายการ และประมาณการราคาประกอบการของบกลาง โดยผลการประชุมดังกล่าวมีมติที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. สิ่งกีดขวางลำน้ำที่ระบุว่าไม่ดำเนินการ/ ไม่ขอรับงบประมาณ/ ไม่มีผลกระทบ ให้กรมชลประทานในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้สำรวจ/ชี้เป้า ร่วมกับกรมทางหลวง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ในระดับพื้นที่ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลต่อฝ่ายเลขานุการ

๒. ให้กรมชลประทานร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบสิ่งกีดขวางลำน้ำที่จังหวัดยะลา จำนวน ๖ แห่ง เพื่อให้ทราบสถานะและแนวทางการของงบประมาณให้ชัดเจน


๓. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับกรมทางหลวงชนบท การรถไฟแห่งประเทศไทย และกรมชลประทาน ตรวจสอบสิ่งกีดขวางลำน้ำที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรายงานว่าเป็นของกรมทางหลวงชนบท ๓ แห่ง กรมชลประทาน ๑๘ แห่ง และการรถไฟแห่งประเทศไทย ๑ แห่ง เพิ่มเติม เพื่อให้ทราบสถานะและแนวทางการของงบประมาณให้ชัดเจน โดยแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมภาพถ่าย (ถ้ามี) ให้ฝ่ายเลขานุการ

/กรมส่งเสริม...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีแนบท้าย) จัดส่งรายละเอียดโครงการเป็นไฟล์ Excel ทาง email : sps-dry@hotmail.com ระบุหัวข้อ “สิ่งกีดขวางลำน้ำ ปี ๒๕๖๐ จังหวัด.....” หรือทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๒๔๑-๖๙๓๑ หรือ ๐-๒๒๔๑-๖๙๓๔ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๓๑

บัญชีแนบท้าย รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำภาคใต้

จำนวน ๙ จังหวัด รวม ๕๙ รายการ

ลำดับ	รายชื่อจังหวัด	จำนวน (รายการ)
๑.	จังหวัดตรัง	๒
๒.	จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑๒
๓.	จังหวัดนราธิวาส	๑
๔.	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๖
๕.	จังหวัดเพชรบุรี	๑๕
๖.	จังหวัดยะลา	๕
๗.	จังหวัดสงขลา	๕
๘.	จังหวัดสตูล	๔
๙.	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๓
รวม		๕๙

บัญชีรายการสิ่งกีดขวางลำน้ำภาคใต้ 59 แห่ง

เพื่อพิจารณาตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง

จังหวัดตรัง

จำนวน 2 รายการ

รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำที่ไม่มีแหล่งงบประมาณ จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ				รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำ			ผลการดำเนินการ ที่จังหวัดรายงาน	ยืนยันความถูกต้อง	
	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	อปท.	ลักษณะประเภทสิ่งกีดขวาง	ชื่อถนนและ คลองที่เกี่ยวข้อง	แนวทางแก้ไข		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง (เหตุผลระบุ)
1	ตรัง	เมืองตรัง	นาโยงใต้	อบต.นาโยงใต้	สะพานมีระดับต่ำ ในช่วงน้ำหลาก น้ำจะ เอ่อล้นและยกระดับน้ำ จากท้องคานสะพานจน น้ำท่วมพื้นที่	คลองนางน้อย	สะพานเดิมมีความสูงประมาณ 4 เมตร ต้องการ สร้างสะพานโดยยกระดับความสูงของสะพานเป็น 6 เมตร เพื่อให้น้ำและเศษวัชพืชไหลผ่านได้อย่าง สะดวกไม่กีดขวางทางน้ำ โดยทำการรื้อถอน สะพานเดิมออกทั้งหมด	ขอรับงบ สด.		
2	ตรัง	เมืองตรัง	นาโยงใต้	อบต.นาโยงใต้	สะพานมีระดับต่ำในช่วง น้ำหลาก น้ำจะเอ่อล้น และยกระดับน้ำจากท้อง คานสะพานจนน้ำท่วม พื้นที่	คลองนางน้อย	สะพานเดิมมีความสูงประมาณ 4 เมตร ต้องการ สร้างสะพานโดยยกระดับความสูงของสะพานเป็น 6 เมตร เพื่อให้น้ำและเศษวัชพืชไหลผ่านได้อย่าง สะดวกไม่กีดขวางทางน้ำ โดยทำการรื้อถอน สะพานเดิมออกทั้งหมด	ขอรับงบ สด.		

บัญชีรายการสิ่งกีดขวางลำน้ำภาคใต้ 59 แห่ง
เพื่อพิจารณาตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวน 12 รายการ

รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำที่ไม่มีแหล่งงบประมาณ จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ				รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำ			ผลการดำเนินการที่จังหวัดรายงาน	ยืนยันความถูกต้อง	
	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	อปท.	ลักษณะประเภทสิ่งกีดขวาง	ชื่อถนนและคลองที่เกี่ยวข้อง	แนวทางแก้ไข		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง (เหตุผลระบุ)
1	นครศรีธรรมราช	ร่อนพิบูลย์	ร่อนพิบูลย์	อบต.ร่อนพิบูลย์	ถนนทางเข้าวัดร่อนนาโดยน้ำกีดกอสะพานขาดเห็นควรขยายความยาวสะพานเห็นควรเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำ	ถนน อบต. ร่อนพิบูลย์/ คลองร่อนนา	ก่อสร้างสะพาน คสล. คลองร่อนนา หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 20 เมตร	ขอรับงบ สด.		
2	นครศรีธรรมราช	สิชล	เทพราช	อบต.เทพราช	ถนนในหมู่บ้านชำรุด 9 จุด สาเหตุเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันเห็นควรเพิ่มขนาดท่อ	ถนน ดินลูกรัง อบต.เทพราช/ คลองข้างไห้	ก่อสร้างสะพาน คสล.คลองข้างไห้ หมู่ที่ 15 ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร	ขอรับงบ สด.		

รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำที่ไม่ขอรับการสนับสนุน จำนวน 6 รายการ

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ				รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำ			ผลการดำเนินการที่จังหวัดรายงาน	ยืนยันความถูกต้อง	
	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	อปท.	ลักษณะประเภทสิ่งกีดขวาง	ชื่อถนนและคลองที่เกี่ยวข้อง	แนวทางแก้ไข		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง (เหตุผลระบุ)
1	นครศรีธรรมราช	พระพรหม	ข้างซ้าย	อบต.ข้างซ้าย	สะพานมีช่องเปิดขนาดเล็ก	ถนน อบต.ข้างซ้าย/คลองวังวัว	ถนนเลียบสองฝั่งคลองและมีสะพานเชื่อมต่อระหว่างถนนเข้าด้วยกันทำให้ไม่มีพื้นที่ในการก่อสร้างหรือเพิ่มความยาวของสะพานได้	ถนนเลียบสองฝั่งคลองและมีสะพานเชื่อมต่อระหว่างถนนเข้าด้วยกันทำให้ไม่มีพื้นที่ในการก่อสร้างหรือเพิ่มความยาวของสะพานได้		
2	นครศรีธรรมราช	พระพรหม	ข้างซ้าย	อบต.ข้างซ้าย	สะพานมีช่องเปิดขนาดเล็ก	ถนน อบต.ข้างซ้าย/คลองวังวัว	ถนนเลียบสองฝั่งคลองและมีสะพานเชื่อมต่อระหว่างถนนเข้าด้วยกันทำให้ไม่มีพื้นที่ในการก่อสร้างหรือเพิ่มความยาวของสะพานได้	ถนนเลียบสองฝั่งคลองและมีสะพานเชื่อมต่อระหว่างถนนเข้าด้วยกันทำให้ไม่มีพื้นที่ในการก่อสร้างหรือเพิ่มความยาวของสะพานได้		

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ				รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำ			ผลการดำเนินการที่จังหวัดรายงาน	ยืนยันความถูกต้อง	
	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	อปท.	ลักษณะประเภทสิ่งกีดขวาง	ชื่อถนนและคลองที่เกี่ยวข้อง	แนวทางแก้ไข		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง (เหตุผลระบุ)
3	นครศรีธรรมราช	พระพรหม	ช้างซ้าย	อบต.ช้างซ้าย	สะพานมีช่องเปิดขนาดเล็ก	ถนน อบต.ช้างซ้าย/คลองวังวัว	ถนนเลียบบสองฝั่งคลองและมีสะพานเชื่อมต่อระหว่างถนนเข้าด้วยกันทำให้ไม่มีพื้นที่ในการก่อสร้างหรือเพิ่มความยาวของสะพานได้	ถนนเลียบบสองฝั่งคลองและมีสะพานเชื่อมต่อระหว่างถนนเข้าด้วยกันทำให้ไม่มีพื้นที่ใน การก่อสร้างหรือเพิ่มความยาวของสะพานได้		
4	นครศรีธรรมราช	พระพรหม	ช้างซ้าย	อบต.ช้างซ้าย	สะพานมีช่องเปิดขนาดเล็ก	ถนน อบต.ช้างซ้าย/คลองวังวัว	ถนนเลียบบสองฝั่งคลองและมีสะพานเชื่อมต่อระหว่างถนนเข้าด้วยกันทำให้ไม่มีพื้นที่ในการก่อสร้างหรือเพิ่มความยาวของสะพานได้	ถนนเลียบบสองฝั่งคลองและมีสะพานเชื่อมต่อระหว่างถนนเข้าด้วยกันทำให้ไม่มีพื้นที่ในการก่อสร้างหรือเพิ่มความยาวของสะพานได้		
5	นครศรีธรรมราช	พระพรหม	ช้างซ้าย	อบต.ช้างซ้าย	สะพานมีช่องเปิดขนาดเล็ก	ถนน อบต.ช้างซ้าย/คลองวังวัว	ถนนเลียบบสองฝั่งคลองและมีสะพานเชื่อมต่อระหว่างถนนเข้าด้วยกันทำให้ไม่มีพื้นที่ในการก่อสร้างหรือเพิ่มความยาวของสะพานได้	ถนนเลียบบสองฝั่งคลองและมีสะพานเชื่อมต่อระหว่างถนนเข้าด้วยกันทำให้ไม่มีพื้นที่ในการก่อสร้างหรือเพิ่มความยาวของสะพานได้		
6	นครศรีธรรมราช	เมือง	ท่าเรือ	อบต.ท่าเรือ	สะพานมีช่องเปิดขนาดเล็ก	ถนน อบต.ท่าเรือ/คลองหัวตรุด	ก่อสร้างสะพาน คสล.คลองบ้านบางเตย หมู่ที่ 18 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 50 เมตร	เนื่องจากกรมชลจะมาแก้ไข		

รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 รายการ

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ				รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำ			ผลการดำเนินการที่จังหวัดรายงาน	ยืนยันความถูกต้อง	
	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	อปท.	ลักษณะประเภทสิ่งกีดขวาง	ชื่อถนนและคลองที่เกี่ยวข้อง	แนวทางแก้ไข		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง (เหตุผลระบุ)
1	นครศรีธรรมราช	ท่าศาลา	คอนตะโก	อบต.คอนตะโก	ถนนในหมู่บ้านชำรุด 2 จุด สาเหตุเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันเห็นควรเพิ่มขนาดท่อ	ถนน อบต.คอนตะโก	ก่อสร้างท่อลอด ขนาดกว้าง 1.8 เมตร สูง 1.8 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ใช้งบ สด.)		
2	นครศรีธรรมราช	เมือง	ในเมือง	ทท.นครศรีธรรมราช	ฝายกั้นกลางลำน้ำกีดขวางการระบายน้ำออกจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช	คลองป่าเหล่า	รื้อถอน	ดำเนินการเสร็จแล้ว		

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ				รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำ			ผลการดำเนินการที่จังหวัดรายงาน	ยืนยันความถูกต้อง	
	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	อปท.	ลักษณะประเภทสิ่งกีดขวาง	ชื่อถนนและคลองที่เกี่ยวข้อง	แนวทางแก้ไข		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง (เหตุผลระบุ)
3	นครศรีธรรมราช	วอนพิบูลย์	ควนพัง	อบต.ควนพัง	สาเหตุเนื่องจากปริมาณน้ำมาก ท่อระบายน้ำลอดถนนมีขนาดเล็กทำน้ำกัดเซาะพังเห็นควรเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำ หรือสร้างเป็นสะพาน	ถนน อบต.ค วนพัง	ก่อสร้างท่อลอด ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 12 เมตร	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
4	นครศรีธรรมราช	สิชล	ฉลอง	อบต.ฉลอง	ถนนในหมู่บ้านชำรุด 2 จุด สาเหตุเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันเห็นควรเพิ่มขนาดท่อ	ถนนคอนกรีต อบต.ฉลอง/ คลองโต	ก่อสร้างสะพาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ใช้งบ สด.)		

บัญชีรายการสิ่งกีดขวางลำน้ำภาคใต้ 59 แห่ง
 เพื่อพิจารณาตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
 จังหวัดนราธิวาส
 จำนวน 1 รายการ

รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำที่ไม่มีแหล่งงบประมาณ จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ				รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำ			ผลการดำเนินการ ที่จังหวัดรายงาน	ยืนยันความถูกต้อง	
	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	อปท.	ลักษณะประเภท สิ่งกีดขวาง	ชื่อถนนและ คลองที่เกี่ยวข้อง	แนวทางแก้ไข		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง (เหตุผลระบุ)
1	นราธิวาส	ตากใบ	ศาลาใหม่	อบต.ศาลาใหม่	ถนนขวางคลอง ระบายน้ำ	ถนนสายท่า พรุดอนบน	ก่อสร้างท่อนเหลี่ยม ขนาด 2.10 x 2.10x 7.00 ม. จำนวน 3 แห่ง พร้อมปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4 ม. หน้า 0.25 ม. ยาว 200 ม. (ถนน ในช่วงที่วางท่อเพื่อป้องกันการกัดเซาะ)	ขอรับงบ สถ.		

บัญชีรายการสิ่งกีดขวางลำน้ำภาคใต้ 59 แห่ง
เพื่อพิจารณาตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จำนวน 6 รายการ

รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำที่ไม่มีแหล่งงบประมาณ จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ				รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำ			ผลการดำเนินการ ที่จังหวัดรายงาน	ยืนยันความถูกต้อง	
	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	อปท.	ลักษณะประเภท สิ่งกีดขวาง	ชื่อถนนและ คลองที่เกี่ยวข้อง	แนวทางแก้ไข		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง (เหตุผลระบุ)
1	ประจวบคีรีขันธ์	บางสะพาน	ทองมั่งคด	อบต.อบตทองมั่งคด	ช่องเปิดแคบน้ำ ไม่สามารถไหล ได้สะดวก	คลองยางขวาง	ก่อสร้างสะพานเพิ่ม เพื่อเปิดช่องทางระบาย น้ำ	ขอรับงบ สด.		
2	ประจวบคีรีขันธ์	บางสะพาน	ทองมั่งคด	อบต.อบตทองมั่งคด	ช่องเปิดแคบน้ำ ไม่สามารถไหล ได้สะดวก	คลองยางขวาง	ก่อสร้างสะพานเพิ่ม เพื่อเปิดช่องทางระบาย น้ำ	ขอรับงบ สด.		

รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ				รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำ			ผลการดำเนินการ ที่จังหวัดรายงาน	ยืนยันความถูกต้อง	
	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	อปท.	ลักษณะประเภท สิ่งกีดขวาง	ชื่อถนนและ คลองที่เกี่ยวข้อง	แนวทางแก้ไข		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง (เหตุผลระบุ)
1	ประจวบคีรีขันธ์	บางสะพาน	ร้อนทอง	อบต.ร้อนทอง	ช่องเปิดแคบน้ำ ไม่สามารถไหล ได้สะดวก	คลองสะพาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต และคอสะพาน คอนกรีตและแนวตลิ่ง ป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม	ดำเนินการแล้ว เสร็จ (ใช้งบ สด.)		

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ				รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำ			ผลการดำเนินการ ที่จังหวัดรายงาน	ยืนยันความถูกต้อง	
	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	อปท.	ลักษณะประเภท สิ่งกีดขวาง	ชื่อถนนและ คลองที่เกี่ยวข้อง	แนวทางแก้ไข		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง (เหตุผลระบุ)
2	ประจวบคีรีขันธ์	บางสะพาน	ทองมงคล	อบต.ทองมงคล	ช่องเปิดแคบน้ำ ไม่สามารถไหล ได้สะดวก	คลองยางขวาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต และคอสะพาน คอนกรีตและแนวตลิ่ง ป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม	ดำเนินการแล้ว เสร็จ (ใช้งบ สถ.)		

สิ่งกีดขวางลำน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น (ระบุ) จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ				รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำ			ผลการดำเนินการ ที่จังหวัดรายงาน	ยืนยันความถูกต้อง	
	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	อปท.	ลักษณะประเภท สิ่งกีดขวาง	ชื่อถนนและ คลองที่เกี่ยวข้อง	แนวทางแก้ไข		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง (เหตุผลระบุ)
1	ประจวบคีรีขันธ์	บางสะพาน	กำเนิดนพคุณ	อบจ.ยโสธร	ช่องเปิดแคบน้ำ ไม่สามารถไหล ได้สะดวก	คลองบาง สะพาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต และคอสะพาน คอนกรีตและแนวตลิ่ง เพื่อป้องกันและแก้ไข น้ำท่วม	อยู่ในความ รับผิดชอบของ กรมทางหลวง ชนบท		
2	ประจวบคีรีขันธ์	บางสะพาน	พงศ์ประศาสน์	อบต.ร้อนทอง	ช่องเปิดแคบน้ำ ไม่สามารถไหล ได้สะดวก	คลองลอย	ก่อสร้างถนนคอนกรีต และคอสะพาน คอนกรีตและแนวตลิ่ง ป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม	อยู่ในความ รับผิดชอบของ กรมทางหลวง ชนบท		

บัญชีรายการสิ่งกีดขวางลำน้ำภาคใต้ 59 แห่ง
เพื่อพิจารณาตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
จังหวัดเพชรบุรี
จำนวน 15 รายการ

รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำที่ไม่ขอรับการสนับสนุน จำนวน 9 รายการ

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ				รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำ			ผลการดำเนินการที่จังหวัดรายงาน	ยืนยันความถูกต้อง	
	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	อปท.	ลักษณะประเภทสิ่งกีดขวาง	ชื่อถนนและคลองที่เกี่ยวข้อง	แนวทางแก้ไข		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง (เหตุผลระบุ)
1	เพชรบุรี	ท่ายาง	เขากะปุก	อบต.เขากะปุก	ท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กและฝังตื้น จึงเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำ	ห้วยสงสัย	ก่อสร้างบล็อกคอนกรีตขนาด 1.50x1.50 ม. ยาว 10 เมตรจำนวน 2 ช่อง	(ไม่ขอรับงบประมาณ) เนื่องจาก ท่อตื้น ยืนยันไม่เป็นสิ่งกีดขวางลำน้ำ		
2	เพชรบุรี	ท่ายาง	ท่ายาง	ทต.ท่ายาง	ระดับสูงกว่าตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีมาก เมื่อน้ำหลากไม่สามารถไหลออก แก้มลิงและลำน้ำธรรมชาติได้	แม่น้ำเพชรบุรี	ขอยืนยันตามลักษณะการกีดขวางเหมือนเดิม เนื่องจากหากดำเนินการแก้ไขจะทำให้ น้ำท่วมชุมชนในพื้นที่ตำบลท่ายาง	ไม่ขอรับงบประมาณ ขอยืนยันตาม ลักษณะการกีดขวางเหมือนเดิมเนื่องจาก หากดำเนินการแก้ไขจะทำให้ น้ำท่วม ชุมชนในพื้นที่ตำบลท่ายาง)		
3	เพชรบุรี	ท่ายาง	ท่ายาง	ทต.ท่ายาง	ระดับสูงกว่าตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีมาก เมื่อน้ำหลากไม่สามารถไหลออก แก้มลิงและลำน้ำธรรมชาติได้	แม่น้ำเพชรบุรี	ขอยืนยันตามลักษณะการกีดขวางเหมือนเดิม เนื่องจากหากดำเนินการแก้ไขจะทำให้ น้ำท่วมชุมชนในพื้นที่ตำบลท่ายาง	(ไม่ขอรับงบประมาณ) ขอยืนยันตามลักษณะการกีดขวาง เหมือนเดิมเนื่องจากหากดำเนินการแก้ไข จะทำให้ น้ำท่วมชุมชนในพื้นที่ตำบลท่ายาง		
4	เพชรบุรี	ท่ายาง	ท่ายาง	ทต.ท่ายาง	ระดับสูงกว่าตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีมาก เมื่อน้ำหลากไม่สามารถไหลออก แก้มลิงและลำน้ำธรรมชาติได้	แม่น้ำเพชรบุรี	ขอยืนยันตามลักษณะการกีดขวางเหมือนเดิม เนื่องจากหากดำเนินการแก้ไขจะทำให้ น้ำท่วมชุมชนในพื้นที่ตำบลท่ายาง	(ไม่ขอรับงบประมาณ) ขอยืนยันตาม ลักษณะการกีดขวางเหมือนเดิมเนื่องจาก หากดำเนินการแก้ไขจะทำให้ น้ำท่วม ชุมชนในพื้นที่ตำบลท่ายาง)		
5	เพชรบุรี	บ้านลาด	ตำหุ	อบต.ตำหุ	ระดับสูงกว่าตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีมาก เมื่อน้ำหลากไม่สามารถไหลออก แก้มลิงและลำน้ำธรรมชาติได้	แม่น้ำเพชรบุรี	คันป้องกันน้ำท่วม(ทำมะเกลือฝิ่งซ้าย) มีตลิ่ง สูงกว่าแม่น้ำเพชรบุรี เพื่อป้องกันมิให้น้ำไหล เข้าท่วมชุมชน จึงไม่ประสงค์แก้ไขแนวตลิ่ง	(ไม่ขอรับงบประมาณ) คันป้องกันน้ำท่วม (ทำมะเกลือฝิ่งซ้าย) มีตลิ่งสูงกว่าแม่น้ำ เพชรบุรี เพื่อป้องกันมิให้น้ำไหลเข้าท่วม ชุมชน จึงไม่ประสงค์แก้ไขแนวตลิ่ง		
6	เพชรบุรี	บ้านลาด	ถ้ำรงค์	อบต.ถ้ำรงค์	ระดับสูงกว่าตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีมาก เมื่อน้ำหลากไม่สามารถไหลออก แก้มลิงและลำน้ำธรรมชาติได้	แม่น้ำเพชรบุรี	ขอยืนยันตามลักษณะการกีดขวางเหมือนเดิม เนื่องจากหากดำเนินการแก้ไขจะทำให้ น้ำท่วมชุมชน	(ไม่ขอรับงบประมาณ) ขอยืนยันตาม ลักษณะการกีดขวางเหมือนเดิมเนื่องจาก หากดำเนินการแก้ไขจะทำให้ น้ำท่วมชุมชน		

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ				รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำ			ผลการดำเนินการที่จังหวัดรายงาน	ยืนยันความถูกต้อง	
	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	อปท.	ลักษณะประเภทสิ่งกีดขวาง	ชื่อถนนและคลองที่เกี่ยวข้อง	แนวทางแก้ไข		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง (เหตุผลระบุ)
7	เพชรบุรี	บ้านลาด	ถ้ำรงค์	อบต.ถ้ำรงค์	ระดับสูงกว่าตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีมาก เมื่อน้ำหลากไม่สามารถไหลออก แก้มลิงและลำน้ำธรรมชาติได้	แม่น้ำเพชรบุรี	ขอยืนยันตามลักษณะการกีดขวางเหมือนเดิม เนื่องจากหากดำเนินการแก้ไขจะทำให้น้ำท่วมชุมชนในพื้นที่	(ไม่ขอรับงบประมาณ) ขอยืนยันตามลักษณะการกีดขวางเหมือนเดิมเนื่องจากหากดำเนินการแก้ไขจะทำให้น้ำท่วมชุมชนในพื้นที่		
8	เพชรบุรี	บ้านลาด	ท่าเสน	อบต.ท่าเสน	ระดับสูงกว่าตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีมาก เมื่อน้ำหลากไม่สามารถไหลออก แก้มลิงและลำน้ำธรรมชาติได้	แม่น้ำเพชรบุรี	ขอยืนยันตามลักษณะการกีดขวางเหมือนเดิม เนื่องจากหากดำเนินการแก้ไขจะทำให้น้ำท่วมชุมชนในพื้นที่	ไม่ขอรับงบประมาณ ขอยืนยันตามลักษณะการกีดขวางเหมือนเดิมเนื่องจากหากดำเนินการแก้ไขจะทำให้น้ำท่วมชุมชนในพื้นที่		
9	เพชรบุรี	เมือง	ต้นมะม่วง	อบต.ต้นมะม่วง	ระดับสูงกว่าตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีมาก เมื่อน้ำหลากไม่สามารถไหลออก แก้มลิงและลำน้ำธรรมชาติได้	แม่น้ำเพชรบุรี	ขอยืนยันการคงสภาพเดิมของคันดิน เนื่องจากหากระดับตลิ่งน้ำจะไหลเข้ามาท่วมชุมชน	(ไม่ขอรับงบประมาณ) ขอยืนยันการคงสภาพเดิมของคันดินเนื่องจากหากระดับตลิ่งน้ำจะไหลเข้ามาท่วมชุมชน		

รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น (ระบุ) จำนวน 6 รายการ

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ				รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำ			ผลการดำเนินการที่จังหวัดรายงาน	ยืนยันความถูกต้อง	
	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	อปท.	ลักษณะประเภทสิ่งกีดขวาง	ชื่อถนนและคลองที่เกี่ยวข้อง	แนวทางแก้ไข		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง (เหตุผลระบุ)
1	เพชรบุรี	ชะอำ	หนองศาลา	อบต.หนองศาลา	ท่อระบายน้ำ มีขนาดเล็ก และฝังตื้น จึงเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำ	คลองระบายน้ำ D-5	วางท่อปลีคคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร	(พื้นที่รับผิดชอบของชลประทาน)		
2	เพชรบุรี	ท่ายาง	ท่ายาง	ทต.ท่ายาง	ช่องระบายน้ำมีขนาดเล็ก จึงเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำ	คลองระบายน้ำ D-9	ขอยืนยันตามลักษณะการกีดขวางเหมือนเดิม เนื่องจากหากดำเนินการแก้ไขจะทำให้น้ำท่วมชุมชนในพื้นที่ตำบลท่ายาง	(พื้นที่รับผิดชอบของชลประทาน)		
3	เพชรบุรี	ท่ายาง	บึงเตียน	อบต.บึงเตียน	ท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กและฝังตื้น จึงเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำ		ได้จัดทำโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบานปิด-เปิด คลอง D8 ท่อสี่เหลี่ยม ขนาด 1.20 เมตร จำนวน 10 ท่อ (2ชุด)	(พื้นที่รับผิดชอบของชลประทาน)		

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ				รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำ			ผลการดำเนินการที่จังหวัดรายงาน	ยืนยันความถูกต้อง	
	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	อปท.	ลักษณะประเภทสิ่งกีดขวาง	ชื่อถนนและคลองที่เกี่ยวข้อง	แนวทางแก้ไข		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง (เหตุผลระบุ)
4	เพชรบุรี	เมือง	คอนยาง	อบต.คอนยาง	ท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กและฝังตื้น จึงเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำ	คลองระบายน้ำ D-18	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบมีท่อระบายน้ำด้านล่าง ใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร พร้อมท่อคอนกรีตลาดคลองระยะทางยาว 40 เมตร	(พื้นที่รับผิดชอบของชลประทาน)		
5	เพชรบุรี	เมือง	คอนยาง	อบต.คอนยาง	ท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กและฝังตื้น จึงเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำ	คลองระบายน้ำ D-18	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบมีท่อระบายน้ำด้านล่างใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร พร้อมท่อคอนกรีตลาดคลองระยะทาง 20.00 เมตร	(พื้นที่รับผิดชอบของชลประทาน)		
6	เพชรบุรี	เมือง	หนองพลับ	อบต.หนองพลับ	ร่องระบายน้ำมีขนาดเล็กและตื้น จึงเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำ	คลองระบายน้ำ D-18	ขอยืนยันตามลักษณะการกีดขวางเหมือนเดิม เนื่องจากหากดำเนินการแก้ไขจะทำให้น้ำท่วมชุมชนในพื้นที่	(พื้นที่รับผิดชอบของชลประทาน)		

บัญชีรายการสิ่งกีดขวางลำน้ำภาคใต้ 59 แห่ง

เพื่อพิจารณาตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง

จังหวัดยะลา

จำนวน 8 รายการ

รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ				รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำ			ผลการดำเนินการที่ จังหวัดรายงาน	ยืนยันความถูกต้อง	
	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	อปท.	ลักษณะประเภท สิ่งกีดขวาง	ชื่อถนนและ คลองที่เกี่ยวข้อง	แนวทางแก้ไข		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง (เหตุผลระบุ)
1	ยะลา	เมืองยะลา	สะเตงนอก	อบต.สะเตงนอก	ถนน	สายบ้านสถิตภิรมย์	โยธาจังหวัดมีแผนงานระบบระบาย น้ำรองรับ ปี 61 แก้ไขปัญหาทั้งระบบ	ดำเนินการเสร็จแล้ว (ใช้งบประมาณ ส่งเสริมและพัฒนา จชต. ปี 2560)		

รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น (ระบุ) จำนวน 7 รายการ

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ				รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำ			ผลการดำเนินการที่ จังหวัดรายงาน	ยืนยันความถูกต้อง	
	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	อปท.	ลักษณะประเภท สิ่งกีดขวาง	ชื่อถนนและ คลองที่เกี่ยวข้อง	แนวทางแก้ไข		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง (เหตุผลระบุ)
1	ยะลา	เมืองยะลา	ยูโป	อบต.ยูโป	ถนน	ถนนสาย 410	แขวงและเทศบาลยูโปร่วม ดำเนินการขยายท่อลอดและเปิดทาง น้ำและปรับลาด Slope ถนน	อยู่ในความ รับผิดชอบ ของ แขวงการทาง		
2	ยะลา	รามัน	กอตตืออ๊ะ	อบต.กอตตืออ๊ะ	ฝาย	คลองกอตตืออ๊ะ	ปรับปรุงพื้นที่และลาด Slope ของ อาคารด้านหน้าและด้านท้ายพร้อม เครื่องกว้านและบานระบาย	(พื้นที่รับผิดชอบของ ชลประทาน)		

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ				รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำ			ผลการดำเนินการที่ จังหวัดรายงาน	ยืนยันความถูกต้อง	
	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	อปท.	ลักษณะประเภท สิ่งกีดขวาง	ชื่อถนนและ คลองที่เกี่ยวข้อง	แนวทางแก้ไข		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง (เหตุผลระบุ)
3	ยะลา	รามัน	กอตตือรี๊ะ	อบต.กอตตือรี๊ะ	ท่อลอด	คลองบาตะตี้ง	ปรับปรุงพื้นที่และลาด Slope ของอาคารด้านหน้าและด้านท้ายพร้อมเครื่องก้วานและบานระบาย	(พื้นที่รับผิดชอบของชลประทาน)		
4	ยะลา	รามัน	กอตตือรี๊ะ	อบต.กอตตือรี๊ะ	ท่อลอด	คลองอุเปาะ	ปรับปรุงพื้นที่และลาด Slope ของอาคารด้านหน้าและด้านท้ายพร้อมเครื่องก้วานและประตูระบายทราย	(พื้นที่รับผิดชอบของชลประทาน)		
5	ยะลา	รามัน	วังพญา	อบต.วังพญา	ท่อลอด	คลองตาละแน	ปรับปรุงพื้นที่และลาด Slope ของอาคารด้านหน้าและด้านท้ายพร้อมเครื่องก้วานและบานระบาย	(พื้นที่รับผิดชอบของชลประทาน)		
6	ยะลา	รามัน	วังพญา	อบต.วังพญา	ท่อลอด	คลองบูเกะจือฆา	ปรับปรุงพื้นที่และลาด Slope ของอาคารด้านหน้าและด้านท้ายพร้อมเครื่องก้วานและบานระบาย	(พื้นที่รับผิดชอบของชลประทาน)		
7	ยะลา	รามัน	อาซ่อง	อบต.อาซ่อง	ท่อลอด	คลองโตะแนแเว	ปรับปรุงพื้นที่และลาด Slope ของอาคารด้านหน้าและด้านท้ายพร้อมเครื่องก้วานและบานระบาย	(พื้นที่รับผิดชอบของชลประทาน)		

หมายเหตุ ลำดับ 2 - 7 กรมชลประทานแจ้งในที่ประชุมว่าได้ถ่ายโอนให้ อปท. ไปแล้ว

บัญชีรายการสิ่งกีดขวางลำน้ำภาคใต้ 59 แห่ง
เพื่อพิจารณาตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง

จังหวัดสงขลา

จำนวน 8 รายการ

รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำที่ไม่มีแหล่งงบประมาณ จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ				รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำ			ผลการดำเนินการที่จังหวัดรายงาน	ยืนยันความถูกต้อง	
	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	อปท.	ลักษณะประเภทสิ่งกีดขวาง	ชื่อถนนและคลองที่เกี่ยวข้อง	แนวทางแก้ไข		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง (เหตุผลระบุ)
1	สงขลา	รัตภูมิ	คูหาใต้	ทต.คูหาใต้	ขวางทางน้ำ	ถนนสาย ห้วย ยาง-ชุมปะ	ปรับปรุงถนน	ขอรับงบ สด.		

รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำที่ไม่ขอรับการสนับสนุน จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ				รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำ			ผลการดำเนินการที่จังหวัดรายงาน	ยืนยันความถูกต้อง	
	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	อปท.	ลักษณะประเภทสิ่งกีดขวาง	ชื่อถนนและคลองที่เกี่ยวข้อง	แนวทางแก้ไข		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง (เหตุผลระบุ)
1	สงขลา	ระโนด	คลองแดน	อบต.คลองแดน	ปัจจุบันไม่ใช่ประโยชน์จากอาคาร ดังกล่าว จึงกีดขวางการไหลระบายของน้ำ	-	ก่อสร้างฝาย	ไม่ขอรับงบประมาณ เนื่องจากอยู่ในแผนดำเนินการกรมชลประทาน		
2	สงขลา	สิงหนคร	สทิงหม้อ	ทต.สิงหนคร	ปัจจุบันไม่ใช่ประโยชน์จากอาคาร ดังกล่าว จึงกีดขวางการไหลระบายของน้ำ	-	ก่อสร้างฝาย	ไม่ขอรับงบประมาณ เนื่องจากอยู่ในแผนดำเนินการกรมชลประทาน		

รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ				รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำ			ผลการดำเนินการที่จังหวัดรายงาน	ยืนยันความถูกต้อง	
	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	อปท.	ลักษณะประเภทสิ่งกีดขวาง	ชื่อถนนและคลองที่เกี่ยวข้อง	แนวทางแก้ไข		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง (เหตุผลระบุ)
1	สงขลา	หาดใหญ่	หาดใหญ่	ทต.หาดใหญ่	สะพานมีช่องเปิดขนาดเล็ก	ทางหลวง หมายเลข 4	ปรับปรุงสะพาน และขยายคลอง	ขณะนี้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 ได้ดำเนินการโดยได้ใช้งบประมาณ 2560		

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ				รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำ			ผลการดำเนินการที่จังหวัดรายงาน	ยืนยันความถูกต้อง	
	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	อปท.	ลักษณะประเภทสิ่งกีดขวาง	ชื่อถนนและคลองที่เกี่ยวข้อง	แนวทางแก้ไข		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง (เหตุผลระบุ)
2	สงขลา	หาดใหญ่	หาดใหญ่	ทน.หาดใหญ่	สะพานมีช่องเปิดขนาดเล็ก	ทางหลวงหมายเลข 4	ปรับปรุงสะพานและขยายคลอง	ขณะนี้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 ได้ดำเนินการโดยได้ใช้งบประมาณ 2560		

รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น (ระบุ) จำนวน 3 รายการ

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ				รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำ			ผลการดำเนินการที่จังหวัดรายงาน	ยืนยันความถูกต้อง	
	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	อปท.	ลักษณะประเภทสิ่งกีดขวาง	ชื่อถนนและคลองที่เกี่ยวข้อง	แนวทางแก้ไข		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง (เหตุผลระบุ)
1	สงขลา	ควนเนียง	บางเหรียง	อบต.บางเหรียง	ขวางทางน้ำ	ทางรถไฟสายใต้	ปรับปรุงถนน	อยู่ในความรับผิดชอบทางรถไฟ		
2	สงขลา	จะนะ	ท่าหมอไทร	อบต.ท่าหมอไทร	สะพานมีช่องเปิดขนาดเล็ก	ถนน อบต.ท่าหมอไทร	ก่อสร้างเพิ่มความยาวสะพาน	(พื้นที่รับผิดชอบของชลประทาน)		
3	สงขลา	จะนะ	ท่าหมอไทร	อบต.ท่าหมอไทร	สะพานมีช่องเปิดขนาดเล็ก	ถนน อบต.ท่าหมอไทร	ก่อสร้างเพิ่มความยาวสะพาน	(พื้นที่รับผิดชอบของชลประทาน)		

บัญชีรายการสิ่งกีดขวางลำน้ำภาคใต้ 59 แห่ง

เพื่อพิจารณาตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง

จังหวัดสตูล

จำนวน 4 รายการ

รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำที่ไม่มีแหล่งงบประมาณ จำนวน 3 รายการ

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ				รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำ			ผลการดำเนินการที่จังหวัดรายงาน	ยืนยันความถูกต้อง	
	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	อปท.	ลักษณะประเภท สิ่งกีดขวาง	ชื่อถนนและ คลองที่เกี่ยวข้อง	แนวทางแก้ไข		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง (เหตุผลระบุ)
1	สตูล	ท่าแพ	ท่าแพ	อบต.ท่าแพ	ตอม่อสะพาน	คลองบาราเกตุ	ก่อสร้างใหม่เพื่อไม่ให้ตอม่อขวางทางน้ำ	ขอรับงบ สด.		
2	สตูล	ท่าแพ	ท่าแพ	อบต.ท่าแพ	ตอม่อสะพาน	คลองบาราเกตุ	ก่อสร้างใหม่เพื่อไม่ให้ตอม่อขวางทางน้ำ	ขอรับงบ สด.		
3	สตูล	ท่าแพ	ท่าแพ	อบต.ท่าแพ	ตอม่อสะพาน	คลองบาราเกตุ	ก่อสร้างใหม่เพื่อไม่ให้ตอม่อขวางทางน้ำ	ขอรับงบ สด.		

รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำที่ไม่ขอรับการสนับสนุน จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ				รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำ			ผลการดำเนินการที่จังหวัดรายงาน	ยืนยันความถูกต้อง	
	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	อปท.	ลักษณะประเภท สิ่งกีดขวาง	ชื่อถนนและ คลองที่เกี่ยวข้อง	แนวทางแก้ไข		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง (เหตุผลระบุ)
1	สตูล	ท่าแพ	ท่าแพ	อบต.ท่าแพ	ตอม่อสะพาน กีดขวางทาง ไหลของน้ำ	คลองท่าแพ	ยกถนนลูกรัง/หินคลุกให้สูงขึ้น อีก ประมาณ 0.5-1 เมตร รวมยาวประมาณ 1.0 กม. (สลุปลายถนนสองข้างของ ถนนสายนี้จะไปเชื่อมกับถนนสายหลัก) และขยายสะพานเดิมไปอีก 10 ม. พร้อมขยายคลองเพิ่มเติมตามขีดจำกัด ของพื้นที่	(ไม่ขอรับงบประมาณ)เนื่องจาก ตัวสะพานยังคงมีสภาพดี ตอม่อ สะพานช่วงกลางน้ำ มีความยาว พอสมควร เพียงแต่มีต้นไม้และ วัชพืชขึ้นหนาแน่นบริเวณริมตลิ่ง ก่อนถึงสะพานและใต้สะพานช่วง อบต.สามารถดำเนินการเองได้		

บัญชีรายการสิ่งกีดขวางลำน้ำภาคใต้ 59 แห่ง
เพื่อพิจารณาตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จำนวน 3 รายการ

รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ				รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำ			ผลการดำเนินการที่ จังหวัดรายงาน	ยืนยันความถูกต้อง	
	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	อปท.	ลักษณะประเภท สิ่งกีดขวาง	ชื่อถนนและ คลองที่เกี่ยวข้อง	แนวทางแก้ไข		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง (เหตุผลระบุ)
1	สุราษฎร์ธานี	พุนพิน	หัวเตย	อบต.หัวเตย	ท่อลอดถนน ภายในหมู่บ้านมี ช่องเล็ก	คลองหัวเตย	อยู่ในแผนโครงการสถานี สูบน้ำตาปีพุมดวง ปี 2561	ดำเนินการเสร็จแล้ว (ใช้งบของปกครอง)		

รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น (ระบุ) จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ				รายการสิ่งกีดขวางลำน้ำ			ผลการดำเนินการที่ จังหวัดรายงาน	ยืนยันความถูกต้อง	
	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	อปท.	ลักษณะประเภท สิ่งกีดขวาง	ชื่อถนนและ คลองที่เกี่ยวข้อง	แนวทางแก้ไข		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง (เหตุผลระบุ)
1	สุราษฎร์ธานี	ท่าฉาง	ท่าเคย	อบต.ท่าเคย	สะพานข้าม คลองลำไนมี่ช่อง เปิดขนาดเล็ก	คลองลำไนมี่		(พื้นที่รับผิดชอบ ของชลประทาน)		
2	สุราษฎร์ธานี	พุนพิน	หัวเตย	อบต.หัวเตย	สะพานข้าม คลองมีช่องเปิด ขนาดเล็ก	คลองหัวเตย	อยู่ในแผนโครงการสถานี สูบน้ำตาปีพุมดวง ปี 2561	(พื้นที่รับผิดชอบ ของชลประทาน)		

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๔๐๐/ว ๓๕๗



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปผลการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ้างถึง หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๐๐/ว ๓๕๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประชุม จำนวน ๔ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เชิญหน่วยงานท่านเข้าร่วมประชุม
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ประชาธิปไตย ชั้น ๒
อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้จัดทำสรุปผลการประชุมฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ ประจักษ์)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๖๐๓๒ , ๐ ๒๒๘๘ ๖๐๓๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๖๐๓๔

สรุปประเด็นการประชุมติดตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคาร สำนักงาน ก.พ. (เดิม)

ประเด็นเรื่อง	ผลการประชุม
<p>๑. เรื่องประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ</p>	<p>๑. ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (นรม.) และมาร่วมประชุมในวันนี้</p> <p>๒. การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามมติ กนช. ฯ ที่ยังไม่ได้ช้อยติ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) จึงมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อจะได้สรุปผลและรายงานต่อ กนช. ในการประชุมครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๑ ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในเดือน พ.ค. ๒๕๖๑</p>
<p>๒. เรื่องเสนอเพื่อทราบ และพิจารณา (เรื่องเสนอเพื่อทราบและ พิจารณาเกี่ยวเนื่องกันจึง พิจารณาไปพร้อมกัน)</p>	<p>๑. ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานต่อไปในการดำเนินการปรับปรุงสิ่งกีดขวางลำน้ำ ในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง ๑๑๑ แห่ง</p> <p>ฝ่ายเลขานุการ นำเรียนที่ประชุมทราบที่มาและความก้าวหน้าการดำเนินการของ ๕ หน่วยงาน ได้แก่ กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค ๔ (กอ.รมน.ภาค ๔) โดยข้อมูลของ อปท. ยังไม่ตรงกับข้อมูลของกรมชลประทาน (ชป.) ซึ่งเป็นผู้สำรวจและรวบรวมข้อมูล</p> <p>ประธาน (นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช.) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับปรุงเรื่องสิ่งกีดขวางลำน้ำในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง ๑๑๑ แห่ง โดยต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนจะดำเนินการในภาคอื่นๆ และขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้า ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ พร้อมปัญหาอุปสรรคเพื่อจะได้ร่วมกันหาแนวทางการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป</p> <p>ทล. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ จากทั้งหมด ๑๓ แห่ง มี ๒ แห่งที่อยู่ระหว่าง เสนอของบประมาณปี ๒๕๖๒ มี ๑ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และอีก ๑ แห่ง อยู่ระหว่างการขอปรับแผนต่อสำนักงบประมาณ (สงป.) หาก สงป. อนุมัติจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ทั้งนี้ มี ๕ แห่งที่ไม่ดำเนินการเนื่องจากหน่วยงานภูมิภาครายงานว่าไม่เป็นสิ่งกีดขวางลำน้ำ</p> <p>ประธาน ขอให้ สงป. ช่วยตรวจสอบสถานะปัจจุบันของการขอปรับแผนงบประมาณของ ทล. และขอความกรุณาให้ สงป. พิจารณาให้เรื่องสิ่งกีดขวางลำน้ำทั้ง ๑๑๑ แห่ง ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒ ด้วย เนื่องจากเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล</p> <p>สงป. กล่าวต่อที่ประชุมว่าจะดำเนินการตรวจสอบสถานะในเรื่องการขอปรับแผนงบประมาณของ ทล. และจะแจ้งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการทราบ ส่วนงบประมาณปี ๒๕๖๒ อยู่ในระหว่างการพิจารณา ทั้งนี้ ขอให้ ทล. แจ้งชื่อรายการและงบประมาณให้ สงป. ทราบด้วย</p> <p>ทช. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ จากทั้งหมด ๘ แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ แห่ง อีก ๑ แห่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. ๒๕๖๑</p> <p>กอ.รมน. ภาค ๔ เป็นฝ่ายมีชีวิต ๕ แห่งที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๒ แห่ง เหลืออีก ๓ แห่ง อยู่ในระหว่างการดำเนินการ โดย จ.นครศรีธรรมราชได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาว่าจะลดระดับหรือรื้อ</p> <p>อปท. รายงานว่าสิ่งกีดขวาง ๕๙ แห่ง แต่จากการตรวจสอบกับพื้นที่มีของหน่วยงานอื่นรวมอยู่ด้วย ๒๒ แห่ง (ทช. ๓ แห่ง ชป. ๑๘ แห่ง รฟท. ๑ แห่ง) เหลือที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ๓๗ แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ แห่ง ไม่มีผลกระทบ ๑๘ แห่ง และรองบประมาณอีก ๑๑ แห่ง ซึ่ง สด. ได้เคยเสนอของบกลางไปที่ สงป. และ สงป. แจ้งว่าให้ สด. ใช้งบประมาณของตัวเองก่อน หากไม่มีงบประมาณดังกล่าวแล้วจึงของบกลาง ปัจจุบัน สด. อยู่ในระหว่างการตรวจสอบเงินเหลือจ่าย</p> <p>สงป. เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ขอให้ สด. ตรวจสอบข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณก่อนเนื่องจาก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จะเป็นวันสุดท้ายของการก่อหนี้ผูกพันรายการต่ำกว่าพันล้าน ซึ่ง สด. อาจจะมีเงินเหลือจ่ายมาดำเนินการได้ แต่หากไม่มีเงินเหลือจ่ายและจำเป็นต้องของบกลางขอให้มีความพร้อมแบบรูป</p>

ประเด็นเรื่อง	ผลการประชุม
	<p>รายการและประมาณการราคาประกอบการของบกลาง</p> <p>ขป. รายงานว่า ๑๘ แห่งที่ สด. กล่าวถึงนั้น เป็นของ อปท. แต่ ขป. เข้าไปดำเนินการโดยอยู่ในแผน ขป. ๑๒ แห่ง (แผนปี ๒๕๖๑ มี ๒ แห่ง แผนปี ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ อีก ๑๐ ตัว) ส่วนอีก ๖ แห่งอยู่ที่ จ. ยะลา ซึ่งหน่วยงานในภูมิภาคแจ้งว่าได้ถ่ายโอนให้ อปท.แล้ว</p> <p>มติที่ประชุม</p> <p>✓ ๑. สิ่งกีดขวางลำน้ำที่ระบุว่าไม่ดำเนินการ/ ไม่ขอรับงบประมาณ/ ไม่มีผลกระทบ ให้ ขป.ในพื้นที่ซึ่งเป็น ผู้สำรวจ/ชี้เป้า ร่วมกับ ทล. กอ.รมน. และ อปท. (สด.) ในระดับพื้นที่ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลต่อฝ่าย เลขาธิการ ภายในวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑</p> <p>✗ ๒. ให้ สด. เรงตรวจสอบว่ามีงบประมาณดำเนินการ ๑๑ แห่ง หรือไม่อย่างไร หากไม่มี ขอให้ดำเนินการ ของบกลางต่อ สงป. และรายงานผลการดำเนินการให้ฝ่ายเลขาธิการทราบ</p> <p>๓. ให้ ขป. ปรับแผนการของงบประมาณปรับปรุงสิ่งกีดขวางลำน้ำจากปี ๒๕๖๓ มาเป็นแผนปี ๒๕๖๒ ทั้งหมด เพื่อมิให้เกิดการแก้ปัญหาล่าช้าออกไป และขอให้ร่วมกับ สด. ตรวจสอบอีก ๖ แห่งที่ จ. ยะลาเพื่อให้ทราบ สถานะและแนวทางการของงบประมาณให้ชัดเจน</p> <p>๔. ให้ สด. ร่วมกับ ทช. รพท. และ ขป. ตรวจสอบสิ่งกีดขวางลำน้ำที่ สด. รายงานว่าเป็นของ ทช. ๓ แห่ง ขป. ๑๘ แห่ง และ รพท. ๑ แห่ง เพิ่มเติมเพื่อให้ทราบสถานะและแนวทางการของงบประมาณให้ชัดเจน โดยแจ้ง ผลการตรวจสอบพร้อมภาพถ่าย (ถ้ามี) ให้ฝ่ายเลขาธิการภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑</p> <p>๕. ให้ สงป. พิจารณาจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒ และงบกลางให้หน่วยงานดำเนินการปรับปรุงสิ่ง กีดขวางลำน้ำที่เหลืออยู่ให้แล้วเสร็จ</p>
	<p>๒. ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานต่อไปในการดำเนินการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค ให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา จำนวน ๒๕๖ หมู่บ้าน</p> <p>ฝ่ายเลขาธิการนำเรียนที่ประชุมทราบที่มาและความก้าวหน้าการของ ๖ หน่วยงาน ประกอบด้วย กรม ทรัพยากรน้ำ (ทน.) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) สด. การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และกระทรวงกลาโหม โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) และให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้า</p> <p>ทน. รายงานความก้าวหน้าการสำรวจออกแบบระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินแล้วเสร็จ ๘๐ หมู่บ้าน และแจ้ง เป็นหนังสือส่งมอบแบบให้ สด. แล้ว (แต่แบบยังอยู่ที่ ทน.) เหลืออีก ๖๖ หมู่บ้านอยู่ในระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะ แล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. ๒๕๖๑ เหตุที่ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากการขยายเวลาสัญญาจ้างที่ปรึกษา</p> <p>สด. รายงานที่ประชุมว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลความพร้อมของพื้นที่ในเรื่องประปาด้วยแบบสำรวจในช่วง เดือน ธ.ค. ๒๕๖๐ และ ม.ค. ๒๕๖๑ พบว่าจาก ๘๐ หมู่บ้านที่ ทน. ออกแบบแล้วเสร็จนั้นมี ๑๘ หมู่บ้านที่มี ระบบประปาแล้วโดยอาจมาจากการต่อท่อหรือขยายเขตประปา ส่วนอีก ๑๒๘ หมู่บ้านยังไม่มีระบบประปา ซึ่ง เป็นหมู่บ้านที่ สด. ตรวจสอบแล้วมีความพร้อมดำเนินการได้ทันที ๕๗-หมู่บ้านดำเนินการได้ทันที และไม่มี ความพร้อมดำเนินการ (เช่น ไม่มีไฟฟ้า แหล่งน้ำ) ๗๑ หมู่บ้าน นอกจากนี้ ในการขอตั้งงบประมาณให้กับ อปท. จะต้องมีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. เสนอขึ้นมา ดังนั้น แม้ ทน.จะออกแบบมาแล้วแต่ สด. จะต้องส่งเรื่องให้ อปท. จัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณเสนอขึ้นมาตามกระบวนการ</p> <p>กปภ. รายงานความก้าวหน้าการขยายเขตจำหน่ายน้ำจากการประปาสาขาใกล้เคียงให้บริการน้ำประปา จำนวน ๕ หมู่บ้าน ได้รับงบประมาณแล้ว ๔ หมู่บ้าน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ หมู่บ้าน อีก ๒ หมู่บ้านอยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้างและอยู่ระหว่างก่อสร้าง และอีก ๑ หมู่บ้านที่ได้ปรับแผนจากปี ๒๕๖๒ มาใช้เงินเหลือจ่ายปี ๒๕๖๑ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการจัดสรรเงิน</p> <p>นทพ. รายงานความก้าวหน้าการสำรวจออกแบบ และก่อสร้างระบบประปาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๒๕ หมู่บ้าน พบว่าดำเนินการได้ ๕ หมู่บ้าน อีก ๒๐ หมู่บ้านไม่มีศักยภาพ ไม่มีแหล่งน้ำผิวดินใต้ดิน ไม่มีพื้นที่ สาธารณะเจาะบ่อบาดาล ประชาชนใช้ประปาภูเขา คุณภาพน้ำใต้ดินไม่เหมาะสม และมีบ่อน้ำตื้นเพียงพออยู่แล้ว</p> <p>ทบ. รายงานความก้าวหน้าการสำรวจออกแบบและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลจำนวน ๘๐ หมู่บ้าน แบ่งออกได้เป็นระยะแรกอยู่ในระหว่างเสนอของบกลาง ๔๑ หมู่บ้าน (ส่งเรื่องให้ สงป. เมื่อวันที่ ๗</p>

ประเด็นเรื่อง	ผลการประชุม
	<p>มี.ค. ๒๕๖๑) และได้เตรียมจัดทำ TOR ในระหว่างรอบประมาณ ระยะที่สองอีก ๓๙ หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการยาก จึงต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการก่อน นอกจากนี้ ขอความกรุณา สงป. ในการตรวจพิจารณาราคากลางการดำเนินการของ ๔๑ ตำบล เนื่องจากเป็นพื้นที่ดำเนินการยากจึงอาจมีการประมาณการที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากอาจต้องเจาะสำรวจหลายจุด</p> <p>มติที่ประชุม</p> <ol style="list-style-type: none"> พื้นที่ ๑๘ หมู่บ้านของ อปท. ที่ดำเนินการแล้วให้ตัดออกจากบัญชี และให้ ทน. หาวิธีบริหารสัญญาให้ที่ปรึกษาส่งมอบงานภายในเดือนเม.ย. ๒๕๖๑ และส่งแบบให้ สก. ดำเนินการต่อไป ให้ สก. ประสาน อปท. จัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณทั้ง ๖๒ หมู่บ้านที่มีแบบแล้ว และอีก ๖๖ หมู่บ้านที่อยู่ในระหว่างรอ ทน. ส่งมอบแบบ เพื่อเตรียมการเสนอของบกลางต่อไป ให้ นทพ. แจ้งสถานะเรื่องการของบกลางเพื่อ สทนช. จะไปประสานติดตามความก้าวหน้ากับ สงป. และขอให้สำรวจเพิ่มเติมว่า ๒๐ หมู่บ้านที่ไม่มีศักยภาพนั้นประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอแล้วหรือไม่ หากมีน้ำใช้เพียงพอก็จะตัดออกจากบัญชี แต่ถ้าหากประชาชนไม่มีน้ำใช้เพียงพอและติดปัญหาทางเทคนิค อันเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องให้การสนับสนุน ขอให้แจ้งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการทราบภายในวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑ ให้ ทบ. พิจารณาปรับแผนดำเนินการ ๓๙ หมู่บ้านและให้เสนอของบประมาณในปี ๒๕๖๒ หากเป็นพื้นที่ที่ดำเนินการไม่ได้ก็ต้องเสนอหาแนวทางการดำเนินการอื่น เนื่องจากเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ และมอบหมาย สงป. พิจารณาการของบกลางของ ทบ. ใน ๔๑ แห่งด้วย
	<p>๓. ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานต่อไปในการขออนุญาตใช้พื้นที่อนุรักษ์ และการขอใช้พื้นที่ป่าสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ๕ กลุ่มโครงการ</p> <p>ฝ่ายเลขานุการ นำเรียนที่ประชุมทราบที่มาและความก้าวหน้าตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) ได้รายงาน ประกอบกับข้อมูลของ ชป.</p> <p>อส. รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ ชป. เสนอมาทั้งหมด ๕๑ โครงการ อยู่ในความรับผิดชอบ อส. ๓๖ โครงการ ขาดความชัดเจน ข้อมูลไม่ครบถ้วน ชป. ยกเลิก ๖ โครงการ อนุญาตให้เข้าทำการศึกษา EIA แล้ว ๗ โครงการ อีก ๑ โครงการรอข้อมูลจาก ชป. โดยมีการอนุญาตตามมาตรา ๓๘ (อำนาจอธิบดี อส.) ๓ โครงการ เพิกถอน ๒ โครงการ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติและคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติแล้ว ๑๑ โครงการ รอเสนอคณะกรรมการ ๕ โครงการ (คาดว่าจะเสนอคณะกรรมการเดือน เม.ย. ๒๕๖๑) และคาดว่าจะไม่ผ่าน ๒ โครงการ เนื่องจากอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ทั้งนี้ กระบวนการ/ขั้นตอนการเพิกถอนถูกกำหนดไว้ตามกฎหมาย ไม่อาจลดขั้นตอนตามกฎหมายได้ แต่ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่มีการเร่งรัดติดตามให้ขั้นตอนเร็วขึ้น</p> <p>ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า ปัญหาที่ผ่นมาสแกนภาพข้อมูลของหน่วยงานมักจะไม่ตรงกัน-โดยต้องการให้ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียว จึงอยากให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบมาหารือกัน โดยตอนนี้ สทนช. เป็นคนกลางในการจัดเวทีหารือในรายละเอียด</p> <p>สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป. ทส.) รายงานว่า ทส. ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำ ทส. ตามคำสั่ง ทส ที่ ๖๕/ ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๑ โดยมีการกิจเร่งรัดดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ การขออนุญาตใช้ที่ดินป่าไม้ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาแหล่งน้ำโดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการน้ำเพื่อความมั่นคงอื่นๆ ขณะนี้อยู่ในขั้นหารือเตรียมการประชุม</p> <p>มติที่ประชุม</p> <ol style="list-style-type: none"> ให้ ชป. จัดประชุมหารือกับ ทส. (อส. ปม. สม. สป.ทส.) เรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่อนุรักษ์ และการขอใช้พื้นที่ป่าสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ๕ กลุ่มโครงการ ในรายโครงการ โดยมี สทนช. เป็นคนกลางในการร่วมหารือ ให้ทุกหน่วยงานตามข้อ ๑. จัดทำข้อมูลสถานภาพล่าสุด วันเวลาที่ดำเนินการในแต่ละขั้นตอน และข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้ประชุมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จก่อนการประชุม กนช.

ประเด็นเรื่อง	ผลการประชุม
	<p>๔. แนวทางแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ฝ่ายเลขานุการนำเรียนที่ประชุมทราบที่มาและสถานภาพการดำเนินการปัจจุบันของ สป. และ ทน. ประธาน ในเรื่องนี้แบ่งการพิจารณาออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่ (๑) โครงการที่ถ่ายโอนไปแล้วมีปัญหาการใช้งาน คือใช้งานไม่ได้ทั้งหมด และใช้งานไม่ได้บางส่วน โดยต้องมีการสำรวจข้อมูล (๒) โครงการที่ยังไม่ถ่ายโอน ต้องการทราบสภาพปัญหา สาเหตุ ของหน่วยปฏิบัติทั้ง สป. และ ทน. ว่าเหตุใดจึงถ่ายโอนไม่ได้</p> <p>สป. ชี้แจงว่าในส่วนที่ยังไม่ได้ถ่ายโอน เนื่องจากโครงการยังมีความเสียหายต้องแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนถ่ายโอน ให้กับ อปท. ส่วนใหญ่เป็นโครงการปี ๒๕๕๙ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันระหว่าง สป. กับ อปท. สด. ชี้แจงว่าที่ผ่านมา มี อปท. จำนวนมากร้องเรียนว่าภารกิจถ่ายโอนที่รับมาใช้งานไม่ได้เนื่องจากสภาพเสียหายชำรุด ในปี ๒๕๖๒ สด. ได้เริ่มดำเนินการให้ อปท. เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็กที่รับการถ่ายโอนมา มี อปท. เสนอคำขอมาทั้งหมดประมาณสองพันกว่าล้านบาทซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ สงป.</p> <p>สงป. ชี้แจงว่ารายการถ่ายโอน ไม่มีงบประมาณบำรุง แต่ สงป. ให้ความสำคัญกับรายการที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้ อปท. เป็นลำดับแรก โดย สงป. ขอรหัสที่ประชุมว่า รายการค่าของงบประมาณของ สด. จะต้องมาผ่านความเห็นชอบของ กนช. ด้วยหรือไม่ และกรณีที่ดำเนินการไปแล้วถ้าต้องผ่านความเห็นชอบ กนช. จะต้องดำเนินการอย่างไร</p> <p>ประธาน กล่าวว่าเมื่อพิจารณาอำนาจหน้าที่ตามร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. และโครงสร้าง สทนช. ประกอบกับข้อสั่งการ นรม. แล้ว สทนช. มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาแผนงานโครงการของหน่วยงานด้านน้ำในประเด็นความซ้ำซ้อนและความเหมาะสมเพื่อการบูรณาการ</p> <p>สทนช. มีข้อสังเกตเรื่องการถ่ายโอนภารกิจโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ของ ทน. ซึ่งตามชื่อโครงการนั้นไม่ต้องถ่ายโอน แต่ตามลักษณะภารกิจเป็นโครงการแหล่งน้ำขนาดเล็กที่จะต้องถ่ายโอน ขอให้ ทน. พิจารณาในประเด็นนี้ด้วย</p> <p>มติที่ประชุม</p> <p>เพื่อให้ฐานข้อมูลการถ่ายโอนฯ ถูกต้องตรงกัน ขอให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้ สป. ทน. และ สด. สรุปรายงานข้อมูลโครงการที่ถ่ายโอนไปแล้ว โดยระบุสถานภาพโครงการ เช่น ใช้งานไม่ได้ หรือชำรุดเสียหาย และให้แยกข้อมูลเป็นรายปี ๒. ให้ สป. ทน. สรุปรายงานข้อมูลสภาพปัญหาและสาเหตุของโครงการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอน โดยระบุสถานะ วัน เดือน ปี การดำเนินการให้ชัดเจน <p>โดยจัดส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑ เพื่อจะได้สรุปรายงานการดำเนินการและหาแนวทางแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ต่อไป</p>
๔. เรื่องอื่นๆ	<p>ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมทราบและดำเนินการ ข้อสั่งการ นรม. จากการตรวจราชการในพื้นที่ จ. หนองบัวลำภู เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการโครงการประปาหมู่บ้าน โครงการจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มเติม และโครงการระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้เพียงพอและส่งเสริมเกษตรกรรม โดยเร่งดำเนินการจากงบประมาณของส่วนราชการที่มีก่อน โดยขอให้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้ ทบ. พิจารณามีเทคนิควิชาการและแนวทางขับเคลื่อนโครงการระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมให้มีน้ำบาดาลสำหรับเกษตรกรรมในพื้นที่เป้าหมายหรือไม่ โดยให้ ทบ. เสนอการดำเนินการผ่าน ทส. รวมถึงโครงการที่ดำเนินการแล้วตามข้อสั่งการ นรม. ในคราวลงพื้นที่จ.กาฬสินธุ์ โดยขอให้ แจ้ง สทนช. ด้วยเพื่อจะได้รายงานความก้าวหน้าให้ นรม. ทราบอีกทางว่าภายหลังการลงพื้นที่แล้วหน่วยงานปฏิบัติได้ดำเนินการตามข้อสั่งการแล้ว ๒. ให้ สป. ดูแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มเติมใน จ. หนองบัวลำภูว่ามีหรือไม่ เพื่อจะได้บูรณาการเรื่องการเพิ่มศักยภาพด้านน้ำในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภูให้เห็นเป็นรูปธรรมตามข้อสั่งการ นรม. โดยขอให้ส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ ๓๐ มี.ค. เพื่อจะได้สรุปรายงาน นรม. ต่อไป