

บัญชีรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | อปท. | สถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท) | สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ) | | | | | | | | | | | หมายเหตุ | | | |
|-------------------|----------------|------------------|---------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | ไม่พร้อมดำเนินการ | | | พร้อมดำเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ไม่มี พื้นที่ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ขอย้าย แปลงแก้ไข | ส่งคืน | ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | ได้ผู้รับจ้างแล้ว (รอลงนาม) | ก่อนนี้ผูกพันแล้ว | | | | | |
| | | | | | | | | | กำหนด ราคากลาง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | | วิธีพิเศษ เฉพาะ | เลขที่ สัญญา | | ลงวันที่ | วงเงิน (ตามสัญญา) (บาท) | | เริ่ม ก่อสร้าง (ระบุวันที่) | สิ้นสุด สัญญา (ระบุวันที่) | |
| กำหนด ราคากลาง | วิธี ประกวด | วิธี คัดเลือก | วิธี เฉพาะ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | เชียงราย | แม่สาย | ทต.เวียงพางคำ | จาก ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ดอกเส้าเข้ม โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็น <u>ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ดอกเส้าเข้ม ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย</u> | 10,174,100 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | เชียงราย | เวียงชัย | ทต.เวียงชัย | ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ดอกเส้าเข้ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย เทศบาลตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย | 6,205,100 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 3 | เชียงราย | เวียงเชียงรุ้ง | ทต.บ้านเหล่า | ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ดอกเส้าเข้ม โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เื้อ) เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย | 6,205,100 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 4 | เชียงราย | เวียงเชียงรุ้ง | อบต.ดงมหาวัน | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ดอกเส้าเข้ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน (รวมศูนย์) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย | 2,470,000 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| เชียงราย ผลรวม | | | | | 25,054,300 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |

บัญชีรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | อปท. | สถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท) | สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ) | | | | | | | | | | | | | หมายเหตุ | | | |
|-----------|---------|--------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------|---|---|---|
| | | | | | | ไม่พร้อมดำเนินการ | | | พร้อมดำเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ไม่มี พื้นที่ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ขอเปลี่ยนแปลง งบฯ | ส่งคืน | ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | ได้ผู้รับจ้างแล้ว (รอลงนาม) | ก่อนนี้ผูกพันแล้ว | | | | | | | |
| | | | | | | | | | กำหนด ราคากลาง | วิธีประกาศ เชิญชวน | วิธี คัดเลือก | วิธีเฉพาะ เจาะจง | เลขที่ สัญญา | | ลงวันที่ (ตามสัญญา บาท) | วงเงิน ก่อสร้าง (ระบุวันที่) | เริ่ม สัญญา (ระบุวันที่) | สิ้นสุด สัญญา (ระบุวันที่) | | | | |
| 1 | ตาก | แม่สอด | อบต.แม่ปะ | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ดอกเส้าเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก | 3,032,300 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| ตาก ผลรวม | | | | | 3,032,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

บัญชีรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | อปท. | สถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท) | สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ) | | | | | | | | | | | หมายเหตุ | | | | |
|--------------|---------|-----------|------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|--------|---|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | ไม่พร้อมดำเนินการ | | | พร้อมดำเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ไม่มี พื้นที่ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ขอเปลี่ยนแปลง พื้นที่ | ส่งคืน | ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | ก่อนนี้ผูกพันแล้ว | | | | | | | |
| | | | | | | | | | กำหนดคุณสมบัติ (Spec) / ขอบเขตงาน (TOR) | กำหนด ราคากลาง | วิธีประกาศ เชิญชวน | วิธี คัดเลือก | วิธีเฉพาะ เจาะจง | ได้ผู้รับจ้างแล้ว (รอลงนาม) | เลขที่ สัญญา | ลงวันที่ (ตามสัญญา) (บาท) | | เริ่ม ก่อสร้าง (ระบุวันที่) | สิ้นสุด สัญญา (ระบุวันที่) | | |
| 1 | นครพนม | ปลาปาก | อบต.มหาชัย | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ดอกเสาชิม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยไทร องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม | 2,063,300 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 2 | นครพนม | โพนสวรรค์ | อบต.นาโน | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ดอกเสาชิม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล องค์การบริหารส่วนตำบลนาโน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม | 2,063,300 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 3 | นครพนม | เรณูนคร | อบต.โพหนอง | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ดอกเสาชิม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีคุณเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม | 2,063,300 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| นครพนม ผลรวม | | | | | 6,189,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |

บัญชีรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | อปท. | สถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท) | สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ) | | | | | | | | | | | หมายเหตุ | | | | | |
|--|-----------------------|------------------|---------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | ไม่พร้อมดำเนินการ | | | พร้อมดำเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ไม่มี พื้นที่ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ขอเปลี่ยนแปลง งบฯ | ส่งคืน | ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง | | | | ก่อนนี้ผูกพันแล้ว | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | กำหนด ราคากลาง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | | | ได้ผู้รับจ้างแล้ว (รอลงนาม) | เลขที่ สัญญา | ลงวันที่ | วงเงิน (ตามสัญญา) (บาท) | | เริ่ม ก่อสร้าง (ระบุวันที่) | สิ้นสุด สัญญา (ระบุวันที่) | | | |
| กำหนด คุณสมบัติและ (Spec) / ขอบเขตงาน (TOR) | วิธีประกาศ เชิญชวน | วิธี คัดเลือก | วิธีเฉพาะ เจาะจง | สัญญา | ลงวันที่ | วงเงิน (ตามสัญญา) (บาท) | เริ่ม ก่อสร้าง (ระบุวันที่) | สิ้นสุด สัญญา (ระบุวันที่) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | พังงา | ตะกั่วทุ่ง | อบต.กะไหล | ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ดอกเสี้ยวใหม่ โรงเรียน อนุบาลกะไหล องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา | 6,205,100 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | พังงา | ผลรวม | | | 6,205,100 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | | | | |

บัญชีรายการการติดตามผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVและโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | อปท. | สถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท) | สถานะโครงการ (ความพร้อมของโครงการ) | | | | | | | | | | | หมายเหตุ | | | | |
|----------------|----------|-----------|-------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|--------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | ไม่พร้อมดำเนินการ | | | พร้อมดำเนินการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่าง) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ไม่มี พื้นที่ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ขอเปลี่ยนแปลง แปลงแก้ไข | ส่งคืน | ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | ได้ผู้รับจ้างแล้ว (รอลงนาม) | ก่อนนี้ผูกพันแล้ว | | | | | | |
| | | | | | | | | | กำหนด ราคากลาง | วิธีประกาศ เชิญชวน | วิธี คัดเลือก | วิธีเฉพาะ เจาะจง | เลขที่ สัญญา | | ลงวันที่ (ตามสัญญา) (บาท) | เริ่ม ก่อสร้าง (ระบุวันที่) | | สิ้นสุด สัญญา (ระบุวันที่) | | | |
| 1 | ร้อยเอ็ด | จังหาร | ทต.ผักแก้วน | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ดอกเส้าเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลผักแก้วน (รวมศูนย์) เทศบาลตำบลผักแก้วน อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด | 3,032,300 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 2 | ร้อยเอ็ด | เมืองสรวง | ทต.คูเมือง | ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ดอกเส้าเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้สูงยาง เทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด | 2,063,300 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| ร้อยเอ็ด ผลรวม | | | | | 5,095,600 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

