



ที่ มท 0891.4/ว 2012

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. 10300

12 ตุลาคม 2552

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน “โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

- อ้างถึง 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 1189 ลงวันที่ 20 เมษายน 2552
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ 3 ที่ มท 0891.4/ว 1035 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2552

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานผลการดำเนินงาน แบบ 2 จำนวน 1 ฉบับ
2. รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 1 ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ดำเนิน “โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา” เป็นโครงการจัดหาทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยกำหนดดำเนินโครงการ ระยะที่ 1 เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2552 และให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานครั้งแรกตามแบบ 1 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 และรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ 2 ให้ทราบเป็นระยะทุก 2 เดือน นับจากรายงานผลครั้งแรก จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการระยะที่ 1 ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ นั้น

เนื่องจากบัดนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ระยะที่ 1 แล้ว ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำต้องรายงานผลการดำเนินงานให้กับกระทรวงมหาดไทยทราบ ดังนั้นจึงขอให้จังหวัดมอบหมายสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสรุปผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2552 (ตามแบบรายงานผล แบบ 2) แล้วส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัตน์ สกลพันธุ์)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม
ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม

โทร. 0-241-9000 ต่อ 4122-23 โทรสาร. 0-2241-9000 ต่อ 4103, 4124

แบบรายงานผลการดำเนินงาน
 “โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เกิดใต้อาคารชั้น 84 พรรษา”
 จังหวัด.....

ลำดับ	อบจ./เทศบาล/อบต.	อำเภอ	เป้าหมาย (หลัง)	ก่อสร้างเสร็จแล้ว (หลัง)	อยู่ระหว่างก่อสร้าง (หลัง)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จ		
							พ.ค.	มิ.ย.-ก.ค.	ส.ค.-ก.ย.
	อบจ..... เทศบาล 1. ชื่อเทศบาล 2. ชื่อเทศบาล 3. อบต. 1. ชื่อ อบต 2. ชื่อ อบต 3								
รวม									

หมายเหตุ ผลรวมการก่อสร้างเสร็จให้รวมตั้งแต่แรกถึงผลการก่อสร้างเสร็จ ณ วันที่รายงาน

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(.....)

ท้องถิ่นจังหวัด.....

สรุปรายงานการดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เกิดให้องค์ราชัน 84 พรรษา"
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552

ลำดับ	จังหวัด	จำนวน อำเภอ (แห่ง)	จำนวน อำเภอ ทั้งหมด (แห่ง)	จำนวน อปท. (แห่ง)	จำนวน อปท. ที่เข้าร่วม (แห่ง)	จำนวนบ้าน ที่จะก่อสร้าง (หลัง)	จำนวนบ้าน ที่จะซ่อมแซม (หลัง)	งบประมาณ (บาท)	สร้างเสร็จ (หลัง)	ซ่อมเสร็จ (หลัง)
1	กระบี่	8	8	62	29	30	30	4,061,742		
2	กาญจนบุรี	13	13	122	33	36	41	4,547,100	2	
3	กาฬสินธุ์	18	18	151	151	151		15,100,000		
4	กำแพงเพชร	11	11	90	88	84	59	9,580,224		
5	ขอนแก่น	26	26	225	121	111	144	13,641,149	6	7
6	จันทบุรี	10	9	82	32	30	59	3,927,967		1
7	ฉะเชิงเทรา	11	7	109	20	36	24	2,746,000	1	
8	ชลบุรี	11	5	98	19	10	97	3,111,000		
9	ชัยนาท	8	6	60	28	42	26	5,984,000		
10	ชัยภูมิ	16	10	143	34	30	262	7,100,709		
11	ชุมพร	8	4	79	5	5	5	600,000		
12	เชียงใหม่	24	24	211	52	37	100	5,600,436		
13	เขียงราย	18	13	144	102	134	190	13,236,474		1
14	ดรง	10	9	100	24	31	21	3,573,857		
15	ตราด	7	7	44	23	33	94	3,997,654	8	14
16	ตาก	9	9	69	19	7	36	2,560,398		
17	นครนายก	4	4	46	16	13	45	2,744,145	1	
18	นครปฐม	7	7	117	40	45	48	5,003,900		
19	นครพนม	12	5	104	6	13	6	1,480,000		
20	นครราชสีมา	32	32	334	145	109	568	18,104,757	13	77
21	นครสวรรค์	15	14	143	69	98	153	11,755,772	2	48
22	นครศรีธรรมราช	23	15	185	40	50	19	5,183,900		
23	นนทบุรี	6	6	46	35	55	69	9,360,455		
24	นราธิวาส	13	13	89	55	83	9	9,561,432		
25	น่าน	15	14	100	99	101	142	8,362,250		
26	บุรีรัมย์	23	13	209	39	63	17	4,647,124	1	1
27	ปทุมธานี	7	3	65	13	9	25	1,950,000		
28	ประจวบคีรีขันธ์	8	6	61	17	20	19	2,804,510		
29	ปราจีนบุรี	7	4	70	28	9	217	15,136,186	1	12
30	ปัตตานี	12	10	114	44	55	6	5,272,465		
31	พระนครศรีอยุธยา	16	16	158	102	86	112	12,547,871	11	24
32	พะเยา	9	9	72	61	73	106	6,789,977	14	7
33	พังงา	8	6	52	12	19	20	2,720,000		
34	พิจิตร	11	9	74	13	13	5	1,208,000	1	
35	พิษณุโลก	12	12	102	62	79	146	11,762,347	2	
36	พิษณุโลก	9	9	103	15	10	37	1,704,000		
37	เพชรบุรี	8	8	85	37	33	114	5,493,939	4	8
38	เพชรบูรณ์	11	10	128	46	72	22	8,276,740	3	

สรุปรายงานการดำเนิน "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เติบโตองค์ราชัน 84 พรรษา"
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552

ลำดับ	จังหวัด	จำนวน อำเภอ (แห่ง)	จำนวน อำเภอ ทั้งหมด (แห่ง)	จำนวน อปท. (แห่ง)	จำนวน อปท. ที่เข้าร่วม (แห่ง)	จำนวนบ้าน ที่จะก่อสร้าง (หลัง)	จำนวนบ้าน ที่จะซ่อมแซม (หลัง)	งบประมาณ (บาท)	สร้างเสร็จ (หลัง)	ซ่อมเสร็จ (หลัง)
39	แพร่	8	8	84	76	80	136	8,182,039	19	22
40	ภูเก็ต	3	3	19	10	10	4	1,050,000	1	
41	มหาสารคาม	13	6	143	41	25	106	4,142,080		
42	แม่ฮ่องสอน	7	1	50	1	1		77,821	1	
43	มุกดาหาร	7	7	55	49	7	128	1,655,592		
44	ยโสธร	9	6	88	19	27	17	2,200,000		
45	ยะลา	8	7	64	18	19	12	2,467,087		
46	ร้อยเอ็ด	19	7	203	29	38	14	2,994,000	3	
47	ระนอง	5	5	31	31	33	0	3,400,000		
48	ระยอง	8	6	68	35	57	63	6,764,000		
49	ราชบุรี	10	9	112	31	45	52	5,095,946		
50	ลพบุรี	11	7	126	37	18	136	3,946,172	4	9
51	ลำปาง	13	13	104	38	25	156	6,870,706	1	13
52	ลำพูน	8	8	58	46	90	72	5,055,208	35	34
53	เลย	14	3	101	5	1	19	510,000		
54	ศรีสะเกษ	22	22	217	36	50	46	4,737,800	2	
55	สกลนคร	18	8	141	16	43	2	3,923,385		
56	สงขลา	16	15	141	31	40	28	19,147,000	2	9
57	สตูล	7	5	42	10	9	16	1,319,554		
58	สมุทรปราการ	6	4	49	14	32	12	3,990,000		
59	สมุทรสงคราม	3	3	36	30	28	24	3,738,736	1	6
60	สมุทรสาคร	3	3	38	18	18	27	2,346,782		
61	สิงห์บุรี	6	6	42	16	17	0	1,859,000	2	
62	สระบุรี	13	11	109	42	43	23	5,140,431		2
63	สระแก้ว	9	4	67	8	8	0	1,033,000		
64	สุพรรณบุรี	10	10	127	45	60	151	8,267,081		
65	สุโขทัย	9	9	91	44	82	49	8,553,203	8	
66	สุราษฎร์ธานี	19	19	138	48	63	20	6,581,177	1	10
67	สุรินทร์	17	17	173	55	79	22	6,684,347	12	
68	หนองคาย	17	9	127	32	30	11	3,059,821	2	
69	หนองบัวลำภู	6	6	68	26	21	116	2,980,903		
70	อ่างทอง	7	3	65	3	5	0	495,000	5	
71	อำนาจเจริญ	7	7	64	44	51	14	4,890,000	2	
72	อุตรดิตถ์	9	8	80	54	54	126	8,924,581	17	8
73	อุทัยธานี	8	8	64	29	23	52	3,349,050	3	13
74	อุตรธานี	20	20	181	78	106	64	12,048,149		
75	อุบลราชธานี	25	18	239	70	74	118	7,920,431	17	5
	รวม	876	715	7,851	2,989	3,327	4,929	426,638,562	208	331