



ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓)๕๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๙.๓/๗๘๓๖

ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมบัญชีกลางแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ วรรคสอง บัญญัติว่า คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจกำหนดวิธีการนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต่อมาคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทำให้หน่วยงานของรัฐที่มีโครงการก่อสร้างตามเกณฑ์ในประกาศดังกล่าว ต้องแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างไปยังคณะกรรมการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (คณะอนุกรรมการ CoST) ภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ เพื่อคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative: CoST) เป็นประจำทุกปีงบประมาณ ซึ่งโครงการก่อสร้างภาครัฐที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเปิดเผยข้อมูล จำนวน ๔๐ รายการข้อมูล ในระบบ CoST ทุกขั้นตอนที่ดำเนินโครงการ โดยจะมีคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผยในภาพรวม รวมถึงมีการสุ่มลงพื้นที่โครงการก่อสร้างภาครัฐเพื่อติดตามในเชิงลึก สำหรับในส่วนภูมิภาค คณะอนุกรรมการ CoST ได้มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดสุ่มลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างภาครัฐภายในจังหวัด เพื่อส่งข้อมูลให้คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลรวบรวมและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ซึ่งกรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ค.ป.ท. แจ้งว่า คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ มีโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST จำนวนมากถึง ๑,๒๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑ ของโครงการทั้งหมด และได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในระบบ CoST แล้ว จำนวน ๙๗๐ โครงการ มีดัชนีการเปิดเผยข้อมูลอยู่ที่ร้อยละ ๘๑.๖๗ และคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓ ข้อ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/กรมส่งเสริม...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส คุ่มค่า จึงขอแจ้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ข้อ ๕ (๑) ดังนี้


๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการเตรียมข้อมูลโครงการก่อสร้างภาครัฐที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณล่วงหน้า เนื่องจากช่วงระยะเวลาการขอรับจัดสรรงบประมาณที่เร่งรัด ทำให้การจัดทำข้อมูลโครงการก่อสร้างภาครัฐอาจขาดความรอบคอบในหลายประเด็น เช่น การกำหนดขอบเขตการดำเนินงานไม่ครบถ้วน สมบูรณ์และขาดการสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดถี่ถ้วน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหารสัญญา รวมถึงทำให้โครงการไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความสำคัญต่อการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน ตั้งแต่ก่อนจัดทำโครงการก่อสร้างภาครัฐและระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เพื่อบรรเทาปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงอาจทำให้โครงการไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลโครงการก่อสร้างภาครัฐ และช่องทางการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างภาครัฐให้ประชาชนทราบ รวมทั้งดำเนินการแก้ไขหรือตอบสนองต่อปัญหาและข้อร้องเรียนดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อมูลโครงการ CoST
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๔

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุน
และพัฒนาระบบงบประมาณ
เลขรับ..... 235
วันที่ - ๘ มิ.ย. ๒๕๖๕



9782
วันที่ 20 ก.พ. 2555
เวลา.....

ที่ กค ๐๔๑๙.๓/๓/๒๓๖

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
เลขรับ..... 1371
วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๕
เวลา.....

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗
วรรคสอง บัญญัติให้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) อาจกำหนดวิธีการ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการ ค.ป.ท.
ได้ออกประกาศคณะกรรมการ ค.ป.ท. เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ โดยมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทำให้หน่วยงานของรัฐที่มีโครงการก่อสร้างตามเกณฑ์ในประกาศฯ ต้องแจ้งข้อมูล
โครงการก่อสร้างไปยังคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (คณะกรรมการ CoST)
ภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ เพื่อคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative: CoST) เป็นประจำปีงบประมาณ
ซึ่งโครงการก่อสร้างภาครัฐที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเปิดเผยข้อมูล จำนวน ๔๐ รายการข้อมูล ในระบบ CoST
ทุกขั้นตอนที่ดำเนินโครงการ โดยจะมีคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผย
ในภาพรวม รวมถึงมีการสุ่มลงพื้นที่โครงการก่อสร้างภาครัฐเพื่อติดตามในเชิงลึก สำหรับในส่วนภูมิภาค
คณะกรรมการ CoST ได้มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดสุ่มลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ
ก่อสร้างภาครัฐภายในจังหวัด เพื่อส่งข้อมูลให้คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลรวบรวมและจัดทำรายงาน
ผลการตรวจสอบข้อมูลเป็นประจำปีงบประมาณต่อไป นั้น

กรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ค.ป.ท. ขอเรียนว่า คณะทำงาน
ตรวจสอบข้อมูลได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

๑. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ มีโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ CoST จำนวนมากถึง ๑,๒๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑ ของโครงการ
ทั้งหมด และได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในระบบ CoST แล้ว จำนวน ๙๗๐ โครงการ มีดัชนีการเปิดเผยข้อมูล
อยู่ที่ร้อยละ ๘๑.๖๗

๒. คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้

๒.๑ หน่วยงานเจ้าของโครงการควรมีการเตรียมข้อมูลโครงการก่อสร้างภาครัฐที่จะขอรับ
จัดสรรงบประมาณล่วงหน้า เนื่องจากช่วงระยะเวลาการขอรับจัดสรรงบประมาณที่เร่งรัด ทำให้การจัดทำ
ข้อมูลโครงการก่อสร้างภาครัฐอาจขาดความรอบคอบในหลายประเด็น เช่น การกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และขาดการสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดถี่ถ้วน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหาร
สัญญา รวมถึงทำให้โครงการไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

กลุ่มงานพัฒนาระบบงบประมาณ
เลขรับ..... ๑๕
วันที่ - ๘ มิ.ย. ๒๕๖๕
เวลา..... ๑๖.๓๐ น.

๒.๒ ...


๒.๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการควรให้ความสำคัญต่อการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน ตั้งแต่ก่อนจัดทำโครงการก่อสร้างภาครัฐและระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เพื่อบรรเทาปัญหาและผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงอาจทำให้โครงการไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

๒.๓ หน่วยงานเจ้าของโครงการควรมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลโครงการ ก่อสร้างภาครัฐ และช่องทางการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างภาครัฐให้ประชาชนทราบ รวมทั้งดำเนินการแก้ไขหรือตอบสนองต่อปัญหาและข้อร้องเรียนดังกล่าวด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส คุ่มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรมบัญชีกลางจึงขอส่งรายงานฯ และข้อเสนอแนะดังกล่าว สำหรับให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำไปกำหนดนโยบาย ขั้นตอน ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์รายงาน ผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ที่ QR Code ซึ่งปรากฏตามท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางภัทรพร วรทรัพย์)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง



QR Code ไฟล์รายงานฯ

กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๓๑

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๓๑